



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ		วงเงินที่เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	๓๗	๙,๔๒๕,๕๐๐.๐๐	๓๗	๘,๘๗๘,๓๖๙.๖๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑๗,๙๗๗.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๓๕	๗๑๕,๒๐๐.๐๐	๒๗	๕๗๓,๐๗๒.๒๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร	๙	๕๗๙,๙๐๐.๐๐	๙	๕๕๓,๓๖๒.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ	๓๔	๑,๙๐๔,๗๕๐.๐๐	๒๗	๑,๗๕๘,๙๘๐.๗๕
รวม	๑๒๑	๑๒,๖๙๕,๓๕๐.๐๐	๑๐๖	๑๑,๗๘๑,๗๖๑.๕๖

จากสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๒๑ โครงการ สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๐๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
- โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๐ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงงบอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
 เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการคืนน้ำใสให้ลำน้ำกวัง	๒๐,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐	๒,๓๗๖.๑๐	๔,๖๒๓.๙	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาด PM ๒.๕	๕,๐๐๐	-	-	๔,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค.๖๖	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕,๐๐๐	-	-	๓,๓๐๐	๑,๗๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการรักษากันเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น้ำอยู่	๕,๐๐๐	-	-	๒,๒๒๕	๒,๗๗๕	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	๔๕๐	๔,๕๕๐	✓			๒ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๖	โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๔๖๐	๔,๕๔๐	✓			๓ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๗	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ เขียวสู่ชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	๑,๓๐๐	๓,๗๐๐	✓			๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตห้สทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๑๕-๐๑๒ บ้านบ่อโจง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๒๐๗,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			๒๘ ต.ค - ๓๑ ธ.ค.๖๕	กองช่าง
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ลพ.ถ.๑๕-๐๔๒ บ้านหนองหนาม ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๓๙,๐๐๐	-	-	๑๓๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๒๘ ต.ค - ๓๑ ธ.ค.๖๕	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๖๘ ซ.เทศบาลตำบลบ้านแป้น ๒๑ (ต่อจากเดิม)บ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๒๑,๐๐๐	-	-	๑๑๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑๘ พ.ย.๖๕-๒๘ ก.พ.๖๖	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อเกษตร-ปากกอก บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๘๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			๑๘ พ.ย.๖๕-๒๘ ก.พ.๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินตามแนวลำเหมือง บริเวณข้างศาลพ่อบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านขว้าง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๘๕,๐๐๐	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑๘ พ.ย.๖๕-๒๘ ก.พ.๖๖	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงซ่อมประตูทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านแป้นโดยการ เคลื่อนย้ายและติดตั้งใหม่จากริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตลาดวังตาลมาติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลฯ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๒๘,๐๐๐	-	-	๑๒๘,๐๐๐	๐	✓			๑๖ ธ.ค.๖๕-๓๑ ม.ค.๖๖	กองช่าง
๑๔	โครงการวางท่อ คสล.บริเวณสายกลางบ้าน-สุพจน์ ซาลาเปา (ช่วงที่ ๓) บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๓๓๓,๐๐๐	-	-	๓๒๑,๒๘๓.๓๖	๑๑,๗๑๖.๖๔	✓			๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๑๕-๐๔๓ บริเวณซอยข้างวัดเชื่อมถนนประชารัฐพัฒนา บ้านริ้ว-ทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน(จำนวน ๒ ช่วง)	๔๘๘,๐๐๐	-	-	๔๘๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๒๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๑๕-๐๓๒ สายบ้านหนองหนาม ซอย ๑ บ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๖๐,๐๐๐	-	-	๔๓๑,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ภายในหมู่บ้าน บ้านภูเขาและระบบปฏิบัติการ CCTV เทศบาลตำบล บ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๔๕๘,๓๐๐	๓๑,๗๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕-๒๘ ก.พ.๖๖	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๑๕-๐๗๖ ซอยเทศบาลตำบล บ้านแป้น ๔๔ (ท้ายซอย) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๘๗,๐๐๐	-	-	๘๖,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑ พ.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบน้ำดื่มชุมชน บ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๐๙,๐๐๐	-	-	๑๐๙,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค.- ๓๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง
๒๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๔๕,๐๐๐	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค.-๒๘ ก.พ.๖๖	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารศาลาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตำบลหนองหาม อำเภอเมือง	๑๗๑,๐๐๐	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค.-๒๘ ก.พ.๖๖	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงทางวิ่งแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยรอบสนามกีฬาบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๐๔,๐๐๐	-	-	๓๙๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑๕ ก.พ -๓๑ มี.ค.๖๖	กองช่าง
๒๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๗๗ ซอยกลางบ้านบ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๓๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๖	กองช่าง
๒๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๒๓ ซอย ๑๓ (ซอยกลางบ้าน) (ช่วงที่ ๒) บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๔๗๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๖	กองช่าง
๒๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๐๗ ถนนสายบูชา-บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๔๙,๐๐๐	-	-	๔๓๑,๓๒๔.๘๖	๑๗,๖๗๕.๑๔	✓			๓๑ มี.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๖	กองช่าง
๒๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Overlay) บ้านขัวง ซอย ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๖	กองช่าง
๒๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๓๗ บ้านหนองหาม ซอย ๖ เชื่อมถนนทางหลวงท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๓๘ บ้านหนองหาม ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๔๕๕,๓๕๐.๒๙	๓๔,๖๔๙.๗๑	✓			๓๑ มี.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เทศบาลตำบลบ้านแป้น ซอย ๓๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๗๔ (ซอยโบสถ์คริสต์) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๖๓,๐๐๐	-	-	๔๔๙,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			๑๕ ก.พ. - ๑๔ พ.ค. ๖๖	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๓๔ สายบ้านหนองหนาม ซอย ๓/๑ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๘๐,๐๐๐	-	-	๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๑ ก.พ. - ๒๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย ๖ เชื่อมโรงงานอิฐบล็อกจากสนธิ สุริยะตรง บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๗๕,๐๐๐	-	-	๑๖๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			๒๑ ก.พ. - ๒๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาลตำบลบ้านแป้น ซอย ๒๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๗๑ หมู่ที่ ๕ บ้านบุชา ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๗๕,๐๐๐	-	-	๑๖๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			๒๑ ก.พ. - ๒๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง
๓๓	โครงการขยายท่อเมนประปา (ประปาบ้านล้อมเชื่อมประปาบ้านหนองเต่า) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๒๑๘,๐๐๐	-	-	๑๕๘,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๓๔	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณหน้าวัดบ้านขัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	๐	✓			๒๗ ก.พ. - ๒๖ พ.ค. ๖๖	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนางวาสนา บ้านขัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๕๒๘,๕๐๐	-	๘๒,๕๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง
๓๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๑๕-๐๒๓ ซอย ๑๓ (ซอยกลางบ้าน) (ช่วงที่ ๑) บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๕๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๓๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำเหมืองแป้น เชื่อมลำเหมืองบวกชุด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ประกาศผู้ชนะแต่ไม่ สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ เนื่องจากติดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
รวม ๓๗ โครงการ		๙,๔๑๕,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	๙๕,๕๐๐	๘,๘๗๘,๓๖๙.๖๑	๔๕๑,๖๓๐.๓๙					

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงงบอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
 เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค.- ๒๘ ก.พ.๖๖	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๘๒๕	๑๗๕	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการธนาคารอาหารชุมชนฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	๙๔๐	๑๙,๐๖๐	✓			๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เทศบาลตำบลบ้านแป้น	๑๐,๐๐๐	-	๒,๑๐๐	๓,๗๘๐	๔,๑๒๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐			๓,๔๓๒	๑๖,๕๖๘	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ
๖	โครงการคลินิกเกษตร	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๐	๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค.๖๖ บูรณาการร่วมกับโครงการ ลำดับที่ ๔	สำนักปลัดฯ
รวม ๖ โครงการ		๗๐,๐๐๐	๐	๑๒,๑๐๐	๑๗,๙๗๗	๓๙,๙๒๓					

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงงบอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
 เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการจิตอาสา	๒๐,๐๐๐	-	-	๓,๔๓๒	๑๖,๕๖๘	✓			๑๑-ก.ค.-๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล "แผนกินได้"	๗๕,๐๐๐	-	-	๖๘,๖๕๓	๖,๓๔๗	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองยุทธศาสตร์ฯ
๓	โครงการbanpan Smart Cityเมืองอัจฉริยะน่าอยู่	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๒,๖๕๐	๒,๓๕๐	✓			๑๑ ก.ค.๖๖	กองยุทธศาสตร์ฯ
๔	โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์	๑๕,๐๐๐	-	-	๕,๔๓๐	๙,๕๗๐	✓			๘ ส.ค.๖๖	กองยุทธศาสตร์ฯ
๕	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๓,๓๗๕	๖,๖๒๕	✓			๑ ธ.ค.๖๕- ๓๐ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด
๖	โครงการบ้านแป้นขจัดภัยต้านภัยยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	๕๔,๗๓๐	๓,๒๗๐	✓			๒๙ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นตาม ที่กำหนด	สำนักปลัด
๘	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๑๕,๐๐๐	-	-	๙,๑๒๐	๕,๘๘๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๙	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๙๔๐	๖๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด
๑๐	โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๙๐๖.๘๐	๙๓.๒๐	✓			๑ - ๓๑ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด
๑๑	โครงการสานสัมพันธ์บ้าน วัดโรงเรียน	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	๕,๙๕๐	๕๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค.๖๖	กองการศึกษา
๑๒	โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	๕,๐๐๐	-	-	๔,๔๓๐	๕๗๐	✓			๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๕	กองการศึกษา
๑๓	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๖ งดจัดการแข่งขัน	กองการศึกษา
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และครูบุคลากรทางการศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ - ๒๘ ก.พ.๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐			✓	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ.๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค.๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ	กองการศึกษา
๑๗	โครงการน้ำประปาปลอดภัยเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๕,๐๐๐	-	-	๔,๘๑๕	๑๘๕	✓			๑ เม.ย.- ๓๑ พ.ค.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๑๘	โครงการรณรงค์ป้องกันการควบคุมโรคไข้หวัดนก	๒๐,๐๐๐	-	๑๒,๖๕๐	๗,๓๕๐	๐	✓			๑ ม.ค.- ๒๘ ก.พ.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๑๙	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์	๕,๐๐๐	-	๒,๙๕๐	๙๐๐	๑,๑๕๐	✓			๑ ธ.ค.๖๕	กองสาธารณสุขฯ
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชนเทศบาลตำบล บ้านแป้น	๕,๐๐๐	-	-	๔,๙๕๐	๕๐	✓			๕ ก.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๕,๐๐๐	-	๑,๕๕๐	๓,๔๕๐	๐	✓			๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๒๒	โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ หรือโรคระบาดที่พบบ่อยในชุมชน สู่ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	๕,๐๐๐	-	-	๔๕๐	๔,๕๕๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๒๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๘๑๑	๒๐,๑๘๙	✓			๑ เม.ย.- ๓๐ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๒๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแป้น (อุยิ้ม่วนใจ)	๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๖๙,๗๒๕	๒๗๕	✓			๑ ม.ค.-๓๐ มี.ย.๖๖	กองสวัสดิการฯ
๒๕	โครงการพัฒนาบาทบาทสตรี	๑๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	๒๘,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.-๒๘ ก.พ.๖๖	กองสวัสดิการฯ
๒๖	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๔,๙๕๐	๕๐	✓			๑ พ.ค.-๓๐ มี.ย.๖๖	กองสวัสดิการฯ
๒๗	โครงการส่งเสริมเครือข่ายคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๑๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	-	๒๙,๐๖๔	๑๓๖	✓			๑ เม.ย.- ๓๐ มี.ย.๖๖	กองสวัสดิการฯ
๒๘	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๙,๙๕๐	๖๐	✓			๑ ม.ค.- ๒๘ ก.พ.๖๖	กองสวัสดิการฯ
๒๙	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๕,๐๐๐	-	-	๒,๙๐๐	๒,๑๐๐	✓			๑ ม.ค.- ๓๑ ส.ค.๖๖	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๓๐	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	-	-	๓๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			๑-๓๑ มี.ค.๖๖	กองสวัสดิการฯ
๓๑	โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น (บ้านแป้นคัพ)	๕,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	-	๗๙,๐๐๐	๐	✓			๑๙ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา
๓๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย.๖๖ บูรณาการร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว	กองการศึกษา
๓๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐			✓	๑ - ๓๐ พ.ย.๖๕ ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ	กองการศึกษา
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ - ๒๘ ก.พ.๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ	กองการศึกษา
๓๕	โครงการส่งเสริมศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ	กองการศึกษา
รวม ๓๕ โครงการ		๔๙๕,๐๐๐	๒๒๐,๒๐๐	๓๗,๑๕๐	๕๓๕,๙๒๒,๒๐	๑๖๒,๑๒๗,๘๐					

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงงบอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
 เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕๓,๐๐๐	-	๖๐๐	๔๖,๓๔๖	๖,๐๕๔	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล (ฮอมผญา อาสาคล้ายทุกข์)	๑๕,๐๐๐	-	-	๖,๓๐๐	๘,๗๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑๐๖,๙๐๐	-	๑๓๖,๘๒๖	๗๔	✓			๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	-	-	๑,๖๐๐	๓,๔๐๐	✓			๑๘ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ
๕	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๔๕๐	๕๕๐	✓			๑๓ - ๒๓ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัดฯ
๖	โครงการวันเทศบาล	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๓,๓๘๐	๑,๖๒๐	✓			๒๔ เม.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ
๗	โครงการบ้านแป้นใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น	๑๐,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	๔๕๐	๕๕๐	✓			๑๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำ งบประมาณและการบริหารงบประมาณ	๑๕,๐๐๐	-	๕๐๐	๑๓,๘๒๕	๖๗๕	✓			๒๙ มี.ย.๖๖	กองยุทธศาสตร์ฯ
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนารายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐๕,๐๘๕	๔,๙๑๕	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง
รวม ๙ โครงการ		๔๗๓,๐๐๐	๑๐๖,๙๐๐	๑๐,๑๐๐	๕๔๓,๒๖๒	๒๖,๕๓๘					

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงงบอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๕. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๘,๐๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัดฯ
๒	อุดหนุนโครงการอบรมการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านหนองเต่า	๒๔,๗๕๐	-	-	๒๔,๗๕๐	๐	✓			๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัดฯ
๓	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก หน่วยรับงบประมาณ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน	สำนักปลัดฯ
๔	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการให้ความเข้าใจด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก หน่วยรับงบประมาณ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน	สำนักปลัดฯ
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๔๗,๗๖๒	๒,๒๓๘	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา
๖	อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา
๗	อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า ๑ เฟส ๒ สาย พร้อมสายดับ บริเวณสวนป่าสายทอง ม.๖ บ้านแป้น	๗๓,๐๐๐	-	-	๕๗,๖๓๕.๙๖	๑๕,๓๖๔.๐๔	✓			๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า ๑ เฟส ๒ สาย พร้อมสายดับและโคมไฟกึ่ง ซอยทวีโชค บ้านเส้ง ม.๗ ตำบลบ้านแป้น	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๖,๘๒๘.๓๖	๓,๑๗๑.๖๔	✓			๑ มี.ค.- ๓๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง
๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร ขนาด๑ เฟส ๒ สาย พร้อมสายดับ และโคมไฟกึ่ง สันก้อธง บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น	๘๗,๐๐๐	-	-	๘๒,๐๐๔.๖๓	๑๔,๙๙๕.๓๗	✓			๑ มี.ค.- ๓๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง
๑๒	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ บ้านหนองเต่า	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	✓			ก.พ.๖๖	กองสวัสดิการฯ
๑๓	โครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๑๕ ธ.ค.๖๕	กองการศึกษา
๑๔	โครงการข้าวใหม่โบสถ์คริสต์	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๑ ม.ค.๖๖	กองการศึกษา
๑๕	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบ่อโจง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๑๖	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านขว้าง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๑๗	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองหนาม	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๑๘	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านรั้ว-ทุ่ง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๑๙	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองเต่า	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๐	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบุชา	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๑	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านแป้น	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๒	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านเส้ง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๓	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านม่วง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๔	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านรั้ว-ทุ่ง	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๕	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองเต่า	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๖	โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านรั้ว-ทุ่ง	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๗	โครงการ อปต.สัญจรตำบลบ้านแป้น	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการถนนเด็กเดิน	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ - ๓๓ ม.ค.๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก หน่วยรับงบงบประมาณ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน	กองการศึกษา
๒๙	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์หริภุญชัย	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก หน่วยรับงบงบประมาณ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน	กองการศึกษา
๓๐	โครงการจัดงานลำไยจังหวัดลำพูนสนับสนุน สินค้าไทยประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ ส.ค.๖๖	กองการศึกษา
๓๑	โครงการ อปต.สัญจรตำบลบ้านแป้น และ ตำบลหนองหนาม	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๘ ก.ย.๖๖ อปต.หนองหนามไม่ขอ รับงบประมาณ	กองการศึกษา
๓๒	โครงการสระเกล้าดำหัวพระสงฆ์ใน เขตตำบลบ้านแป้น	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑- ๓๐ เม.ย.๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก หน่วยรับงบงบประมาณ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน	กองการศึกษา
๓๓	โครงการสระเกล้าดำหัวพระสงฆ์ใน เขตตำบลหนองหนาม	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑- ๓๐ เม.ย.๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก หน่วยรับงบงบประมาณ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน	กองการศึกษา
๓๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต ศูนย์พุทธศาสนาวินอาทิตยวัดบ้านไร่-ทุ่ง (โรงเรียนปริยัติศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖ ยกเลิกโครงการเนื่องจาก หน่วยรับงบงบประมาณ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน	กองการศึกษา
รวม ๓๔ โครงการ		๑,๙๐๒,๗๕๐	๒,๐๐๐	๐	๑,๗๕๘,๙๘๐.๙๕	๑๔๕,๗๖๙.๐๕					
รวมทั้งสิ้น ๑๒๑ โครงการ		๑๒,๓๕๖,๒๕๐	๓๓๙,๑๐๐	๑๕๔,๘๕๐	๑๑,๗๓๔,๕๑๒	๘๒๕,๙๘๘.๒๔					

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ เกี่ยวกับทางศาสนาในปีที่ผ่านมาบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากผู้ขอรับงบประมาณไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
๒. การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ระบบ SWOT จุดอ่อนเนื่องจากองค์กรส่วนมากจะวิเคราะห์ปัญหาแบบเข้าข้างตนเอง
๓. จากการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า กอง/ฝ่าย/งาน ดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีแต่บางโครงการซึ่งเป็นส่วนน้อยไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาของแผนการดำเนินงานด้วย เหตุผลว่า งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ควร
๔. การพิจารณาเรื่องของจำนวนงบประมาณในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

๑. เจ้าหน้าที่ควรสร้างความเข้าใจหรืออำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
๒. การวิเคราะห์แผนควรใช้การวิเคราะห์โดยนำเป้าหมายและทิศทางขององค์กรหรือใช้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือนำเป้าหมายที่เราจะพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์แทนการใช้ระบบการวิเคราะห์แบบเดิม
๓. กำชับให้กอง/ฝ่ายงาน ดำเนินการจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
๔. เพิ่มงบประมาณในการดำเนินการให้มากขึ้นโดยนำงบประมาณในโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมาจัดสรรเพิ่มให้ในโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการ